

Protocole d'essais - mesures N°		Numéro 2020/52-1.01	Page 1 de 2
Maître d'oeuvre ☒ Propriétaire ☐ Régie/Gérance ☐ Client ☐ Installateur ☐ Nom 1 Sylvain Mercati Nom 2 Rue, n° Rue du Parc 104 NPA / Localité 2000 Neuchâtel N° tél		Entrepreneur ☐ Installateur électricien ☒ Organe de contrôle Nom 1 ÉLECTRO CONTRÔLE Nom 2 Jean-Marie Chapatte Rue, n° Avenue de Montchoisie 4 NPA / Localité CH-1006 Lausanne N° tél 078 2 09 53 73 N° d'autorisation K-03773	
Situation de l'installation N° de bât. 104 Rue, n° Rue du Parc NPA / Localité 2000 Neuchâtel Commune / N° de parc.		EGID Genre de bât. immeuble d'habitation Remarque ☐ RCP	
Installation N° inst. Etage, situation Appart 1 Client Sylvain Mercati N° compteur 40 436		Utilisation(s) et périodicité(s) appartement Ans 20	
Motif du contrôle ☐ Nouvelle installation ☒ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐		Contrôle effectué ☐ Contrôle final (CF) ☐ Contrôle de réception (CR) ☒ Contrôle périodique (CP) ☐ Contrôle sporadique (CS) Avis d'inst. n° / année Date /	
Périmètre du contrôle / installation effectuée Toute l'installation		Date du contrôle CR/CP/CS 28.07.2020	
Examen visuel ☒ Choix et fixation du matériel selon le genre de local Date ☒ Protection de base (protection contre les contacts directs) ☒ Installé conformément aux instructions techniques du fabricant ☒ Organes de coupure et de déclenchement ☒ Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision ☐ Présence de barrières coupe-feu ☒ Pose des canalisations (dimension / disposition / identification) ☒ Identification des circuits, coupe-surintensités, etc. ☒ Accessibilité des matériels ☐		☒ Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch III ☐ Sch.3 ☐ Terre ☐ Fondation ☐ Terre en profondeur ☐ Bande de terre ☐ Cond Eau ☐ Liaisons équipotentielle principales ☒ Liaisons équipotentielle supplémentaires (locale) ☐ Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance) ☐ Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée ☒ Choix et réglage des protections et organes de sécurité ☒ Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.	
Essais et mesures ☒ Continuité des conducteurs PE et PA ☒ Déclenchement automatique lors de défaut ☒ Champ tournant des prises triphasées Tension de réseau mesurée (V) 230		☒ Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel ☐ Chute de tension maintenue ☐ Pas PM contrôle initial Remarques	
Instrum. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (Marque et type) Beha Amprobe Telaris proinstal100 Chauvin Arnoux Pince T 65		Contrôle effectué selon ☒ OIBT 2018 ☒ NIBT 2005 ☐ SN EN 60204 ☐ PIE ☒ Prescriptions PDIE (CTR) ☐ D-A-CH-CZ ☐ SNR 464022 ☐ SNR 464113	
Ensemble d'appareillage EA ☒ Sans amiante ☐ Soupçons d'amiante		☐ Identification EA selon EN 61439 ☐ Déclaration du fabricant et attestation ☐ EA intégré dans le contrôle final Documentation ☐ Documentation transmise ☐ Schémas ☐	
Résultat du contrôle ☒ Aucun défaut constaté		Mesures Les mesures indiquées sur les pages suivantes font partie de ce document.	
Signature de l'entrepreneur Date 20.08.2020 Contrôleur  Jean-Marie Chapatte Prénom Nom (Imprimé)		Contre-signée Date Prénom Nom (Imprimé)	

Protocole d'essais - mesures (Page 2 / 2)

Contrôleur indép.: **ÉLECTRO CONTRÔLE, Lausanne**
 Situation de l'installation: **Rue du Parc 104, Neuchâtel**

No **2020/52-1.01**
 Expl. de réseau: **VITEOS SA**

Circuit / DDR	Lieu / Partie d'inst. Ens.d'appareillage	Ligne / Câble		Coupe - surintensité		Mesures (valeurs mesurées)						Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR			Autre
		Genre Type	Nbre cond. Sect.[mm²]	Type Caract.	I _N [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]	Contin. de cond.PE[Ω]	I _N /Type [A]	I _{ΔN} [mA]	Temps décl. [ms / ok]	Remarques
0	alim	TT	5x6	D2	3X25		944			2.36	<1				
1	cuisson four	TT	5x2.5	C	3X16	944	357			>10	<1				
2	reserve			C	3X16										
3	prise cuisine	TT	5x1.5	C	3X13		252			2.32	<1				
4	chambres	TT	3x1.5	FIC	13				222	>10	<1	13	30	10	
5	entrée wc + douche	TT	3x1.5	FIC	13				241	<10	<1	13	30	20	

Protocole d'essais - mesures N°		Numéro 2020/52-1.02	Page 1 de 2
Maître d'oeuvre ☒ Propriétaire ☐ Régie/Gérance ☐ Client ☐ Installateur ☐ Nom 1 Sylvain Mercati Nom 2 Rue, n° Rue du Parc 104 NPA / Localité 2000 Neuchâtel N° tél		Entrepreneur ☐ Installateur électricien ☒ Organe de contrôle Nom 1 ÉLECTRO CONTRÔLE Nom 2 Jean-Marie Chapatte Rue, n° Avenue de Montchoisie 4 NPA / Localité CH-1006 Lausanne N° tél 078 2 09 53 73 N° d'autorisation K-03773	
Situation de l'installation N° de bât. 104 Rue, n° Rue du Parc NPA / Localité 2000 Neuchâtel Commune / N° de parc.		EGID Genre de bât. immeuble d'habitation Remarque ☐ RCP	
Installation N° inst. Etage, situation Appart 2 Client Sylvain Mercati N° compteur 40 480		Utilisation(s) et périodicité(s) appartement Ans 20	
Motif du contrôle ☐ Nouvelle installation ☒ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐		Contrôle effectué ☐ Contrôle final (CF) ☐ Contrôle de réception (CR) ☒ Contrôle périodique (CP) ☐ Contrôle sporadique (CS) Avis d'inst. n° / année Date /	
Périmètre du contrôle / installation effectuée Toute l'installation		Date du contrôle CR/CP/CS 28.07.2020	
Examen visuel ☒ Choix et fixation du matériel selon le genre de local Date ☒ Protection de base (protection contre les contacts directs) ☒ Installé conformément aux instructions techniques du fabricant ☒ Organes de coupure et de déclenchement ☒ Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision ☐ Présence de barrières coupe-feu ☒ Pose des canalisations (dimension / disposition / identification) ☒ Identification des circuits, coupe-surintensités, etc. ☒ Accessibilité des matériels ☐		☒ Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch III ☐ Sch.3 ☐ Terre ☐ Fondation ☐ Terre en profondeur ☐ Bande de terre ☐ Cond Eau ☐ Liaisons équipotentielle principales ☒ Liaisons équipotentielle supplémentaires (locale) ☐ Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance) ☐ Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée ☒ Choix et réglage des protections et organes de sécurité ☒ Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.	
Essais et mesures ☒ Continuité des conducteurs PE et PA ☒ Déclenchement automatique lors de défaut ☒ Champ tournant des prises triphasées Tension de réseau mesurée (V) 230		☒ Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel ☐ Chute de tension maintenue ☐ Pas PM contrôle initial Remarques	
Instrum. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (Marque et type) Beha Amprobe Telaris proinstal100 Chauvin Arnoux Pince T 65		Contrôle effectué selon ☒ OIBT 2018 ☒ NIBT 2005 ☐ SN EN 60204 ☐ PIE ☒ Prescriptions PDIE (CTR) ☐ D-A-CH-CZ ☐ SNR 464022 ☐ SNR 464113	
Ensemble d'appareillage EA ☒ Sans amiante ☐ Soupçons d'amiante		☐ Identification EA selon EN 61439 ☐ Déclaration du fabricant et attestation ☐ EA intégré dans le contrôle final Documentation ☐ Documentation transmise ☐ Schémas ☐	
Résultat du contrôle ☒ Aucun défaut constaté		Mesures Les mesures indiquées sur les pages suivantes font partie de ce document.	
Signature de l'entrepreneur Date 20.08.2020 Contrôleur  Jean-Marie Chapatte Prénom Nom (Imprimé)		Contre-signée Date Prénom Nom (Imprimé)	

Protocole d'essais - mesures (Page 2 / 2)

Contrôleur indép.: **ÉLECTRO CONTRÔLE, Lausanne**
 Situation de l'installation: **Rue du Parc 104, Neuchâtel**

No **2020/52-1.02**
 Expl. de réseau: **VITEOS SA**

Circuit / DDR	Lieu / Partie d'inst. Ens.d'appareillage	Ligne / Câble		Coupe - surintensité		Mesures (valeurs mesurées)						Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR			Autre
		Genre Type	Nbre cond. Sect.[mm²]	Type Caract.	I _N [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]	Contin. de cond.PE[Ω]	I _N /Type [A]	I _{ΔN} [mA]	Temps décl. [ms / ok]	Remarques
0	alim	TT	5x6	D2	3X25		695			2.36mA	<1				
1	Four	TT	5x2.5	C	3X16	695	391			>10	<1				
2	vitro	TT	5x2.5	C	3X16		380			>10	<1				
3	LV	TT	5x1.5	C	3X13		387			>10	<1				
4	lum Ouest	TT	3x1.5	FIC	13				280	>10	<1	13	30	9	
5	lum Est	TT	3x1.5	FIC	13				205	>10	<1	13	30	20	

Protocole d'essais - mesures N°		Numéro 2020/52-1.03	Page 1 de 2
Maître d'oeuvre ☒ Propriétaire ☐ Régie/Gérance ☐ Client ☐ Installateur ☐ Nom 1 Sylvain Mercati Nom 2 Rue, n° Rue du Parc 104 NPA / Localité 2000 Neuchâtel N° tél		Entrepreneur ☐ Installateur électricien ☒ Organe de contrôle Nom 1 ÉLECTRO CONTRÔLE Nom 2 Jean-Marie Chapatte Rue, n° Avenue de Montchoisie 4 NPA / Localité CH-1006 Lausanne N° tél 078 2 09 53 73 N° d'autorisation K-03773	
Situation de l'installation N° de bât. 104 Rue, n° Rue du Parc NPA / Localité 2000 Neuchâtel Commune / N° de parc.		EGID Genre de bât. immeuble d'habitation Remarque ☐ RCP	
Installation N° inst. Etage, situation Appart 3 Client Sylvain Mercati N° compteur 40 799		Utilisation(s) et périodicité(s) appartement Ans 20	
Motif du contrôle ☐ Nouvelle installation ☒ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐		Contrôle effectué ☐ Contrôle final (CF) ☐ Contrôle de réception (CR) ☒ Contrôle périodique (CP) ☐ Contrôle sporadique (CS) Avis d'inst. n° / année Date /	
Périmètre du contrôle / installation effectuée Toute l'installation		Date du contrôle CR/CP/CS 28.07.2020	
Examen visuel ☒ Choix et fixation du matériel selon le genre de local Date ☒ Protection de base (protection contre les contacts directs) ☒ Installé conformément aux instructions techniques du fabricant ☒ Organes de coupure et de déclenchement ☒ Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision ☐ Présence de barrières coupe-feu ☒ Pose des canalisations (dimension / disposition / identification) ☒ Identification des circuits, coupe-surintensités, etc. ☒ Accessibilité des matériels ☐		☒ Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch III ☐ Sch.3 ☐ Terre ☐ Fondation ☐ Terre en profondeur ☐ Bande de terre ☐ Cond Eau ☐ Liaisons équipotentielle principales ☒ Liaisons équipotentielle supplémentaires (locale) ☐ Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance) ☐ Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée ☒ Choix et réglage des protections et organes de sécurité ☒ Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.	
Essais et mesures ☒ Continuité des conducteurs PE et PA ☒ Déclenchement automatique lors de défaut ☒ Champ tournant des prises triphasées Tension de réseau mesurée (V) 230		☒ Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel ☐ Chute de tension maintenue ☐ Pas PM contrôle initial Remarques	
Instrum. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (Marque et type) Beha Amprobe Telaris proinstal100 Chauvin Arnoux Pince T 65		Contrôle effectué selon ☒ OIBT 2018 ☒ NIBT 2005 ☐ SN EN 60204 ☐ PIE ☒ Prescriptions PDIE (CTR) ☐ D-A-CH-CZ ☐ SNR 464022 ☐ SNR 464113	
Ensemble d'appareillage EA ☒ Sans amiante ☐ Soupçons d'amiante		☐ Identification EA selon EN 61439 ☐ Déclaration du fabricant et attestation ☐ EA intégré dans le contrôle final Documentation ☐ Documentation transmise ☐ Schémas ☐	
Résultat du contrôle ☒ Aucun défaut constaté		Mesures Les mesures indiquées sur les pages suivantes font partie de ce document.	
Signature de l'entrepreneur Date 20.08.2020 Contrôleur  Jean-Marie Chapatte Prénom Nom (Imprimé)		Contre-signée Date Prénom Nom (Imprimé)	

Protocole d'essais - mesures (Page 2 / 2)

Contrôleur indép.: **ÉLECTRO CONTRÔLE, Lausanne**
 Situation de l'installation: **Rue du Parc 104, Neuchâtel**

No **2020/52-1.03**
 Expl. de réseau: **VITEOS SA**

Circuit / DDR	Lieu / Partie d'inst. Ens.d'appareillage	Ligne / Câble		Coupe - surintensité		Mesures (valeurs mesurées)						Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR			Autre
		Genre Type	Nbre cond. Sect.[mm²]	Type Caract.	I _N [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	I _{cc} déb. [A]	I _{cc} fin [A]	R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]	Contin. de cond.PE[Ω]	I _N /Type [A]	I _{ΔN} [mA]	Temps décl. [ms / ok]	Remarques
0	alim	TT	5x6	D2	3X25	1400	657			5.24mA	<1				
1	cuisson four	TT	5x2.5	C	3X16	657	241			>10	<1				
2	LV	TT	3x1.5	C	13		370			>10	<1				
3	lum 1 salon	TT	3x1.5	FIC	13				146	>10	<1	13	30	20	
4	lum 2 étage	TT	3x1.5	FIC	13				246	>10	<1	13	30	20	
5	lum 3 cuisine + prise ext	TT	3x1.5	FIC	13				217	>10	<1	13	30	21	

Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)

Un rapport de sécurité par installation/compteur

Numéro **2020/52-1.01**

Propriétaire de l'installation N° tél

Nom 1 **Sylvain Mercati**
Nom 2
Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**

Régie / Gérance N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité

Installateur N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité
N° d'autorisation

Org. de contrôle indépendant N° tél **078 2 09 53 73**

Nom 1 **ÉLECTRO CONTRÔLE**
Nom 2 **Jean-Marie Chapatte**
Rue, n° **Avenue de Montchoisie 4**
NPA / localité **CH-1006 Lausanne**
N° d'autorisation **K-03773**

Situation de l'installation N° de bât.

Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**
Commune / N° parc.

EGID
Genre de bât. **immeuble d'habitation**
Remarque
☐ RCP

Installation N° inst.

Etage, situation **Appart 1**
Client **Sylvain Mercati**
N° compteur **40 436**

Utilisation et périodicité(s) **appartement** Ans **20**

Motif du contrôle

- ☐ Nouvelle installation
☒ Installation existante
☐ Modification
☐ Extension
☐

Contrôle effectué

- ☐ Contrôle final (CF)
☐ Contrôle de réception (CR)
☒ Contrôle périodique (CP)
Avis d'inst. n° / année Date
/

Périmètre du contrôle / installation effectuée

Toute l'installation

Date du contrôle CF

Date du contrôle CR/CP **28.07.2020**

- ☐ L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur
☐ Déplombé

Indications techniques

Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch.3
Coupe-surintensité général Type, caract. I_N A

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst. alim

		L-PE		L-N		R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]
Type, caractéristique	I _N [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	
D2	3X25		944			2.36

Particularités

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

Signatures de l'installateur

Date
Contrôleur

Date
Personne autorisée à signer

Signatures de l'organe de contrôle indépendant

Date **20.08.2020** Date **20.08.2020**
Contrôleur Personne autorisée à signer

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Annexes

- ☒ Protocole d'essais-mesures
☐ Protocole d'essais-mesures photovoltaïque
☐ RC

Distribution

- ☒ RS + annexes au propriétaire / gérance
☒ RS à l'exploitant de réseau / ESTI
☐

Exploitant de réseau / ESTI

Contrôle sporadique

- ☐ Oui
☐ Non

Date de réception

Remarques

- ☐ Aucun défaut constaté
☐ Etablissement d'un rapport
☐ Installation plombée
☐ Déterminant pour le prochain CP

Date

Visa

Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)

Un rapport de sécurité par installation/compteur

Numéro **2020/52-1.02**

Propriétaire de l'installation N° tél

Nom 1 **Sylvain Mercati**
Nom 2
Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**

Régie / Gérance N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité

Installateur N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité
N° d'autorisation

Org. de contrôle indépendant N° tél **078 2 09 53 73**

Nom 1 **ÉLECTRO CONTRÔLE**
Nom 2 **Jean-Marie Chapatte**
Rue, n° **Avenue de Montchoisie 4**
NPA / localité **CH-1006 Lausanne**
N° d'autorisation **K-03773**

Situation de l'installation N° de bât.

Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**
Commune / N° parc.

EGID
Genre de bât. **immeuble d'habitation**
Remarque
☐ RCP

Installation N° inst.

Etage, situation **Appart 2**
Client **Sylvain Mercati**
N° compteur **40 480**

Utilisation et périodicité(s) **appartement** Ans **20**

Motif du contrôle

- ☐ Nouvelle installation
☒ Installation existante
☐ Modification
☐ Extension
☐

Contrôle effectué

- ☐ Contrôle final (CF)
☐ Contrôle de réception (CR)
☒ Contrôle périodique (CP)
Avis d'inst. n° / année Date
/

Périmètre du contrôle / installation effectuée

Toute l'installation

Date du contrôle CF

Date du contrôle CR/CP **28.07.2020**

- ☐ L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur
☐ Déplombé

Indications techniques

Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch.3
Coupe-surintensité général Type, caract. I_N A

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst. alim

		L-PE		L-N		R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]
Type, caractéristique	I _N [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	ICC déb. [A]	ICC fin [A]	
D2	3X25	1400	695			2.36mA

Particularités

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

Signatures de l'installateur

Date
Contrôleur

Date
Personne autorisée à signer

Signatures de l'organe de contrôle indépendant

Date **20.08.2020** Date **20.08.2020**
Contrôleur Personne autorisée à signer

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Annexes

- ☒ Protocole d'essais-mesures
☐ Protocole d'essais-mesures photovoltaïque
☐ RC

Distribution

- ☒ RS + annexes au propriétaire / gérance
☒ RS à l'exploitant de réseau / ESTI
☐

Exploitant de réseau / ESTI

Contrôle sporadique

- ☐ Oui
☐ Non

Date de réception

Remarques

- ☐ Aucun défaut constaté
☐ Etablissement d'un rapport
☐ Installation plombée
☐ Déterminant pour le prochain CP

Date

Visa

Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)

selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)

Un rapport de sécurité par installation/compteur

Numéro **2020/52-1.03**

Propriétaire de l'installation N° tél

Nom 1 **Sylvain Mercati**
Nom 2
Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**

Régie / Gérance N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité

Installateur N° tél

Nom 1
Nom 2
Rue, n°
NPA / localité
N° d'autorisation

Org. de contrôle indépendant N° tél **078 2 09 53 73**

Nom 1 **ÉLECTRO CONTRÔLE**
Nom 2 **Jean-Marie Chapatte**
Rue, n° **Avenue de Montchoisie 4**
NPA / localité **CH-1006 Lausanne**
N° d'autorisation **K-03773**

Situation de l'installation N° de bât.

Rue, n° **Rue du Parc 104**
NPA / localité **2000 Neuchâtel**
Commune / N° parc.

EGID
Genre de bât. **immeuble d'habitation**
Remarque
☐ RCP

Installation N° inst.

Etage, situation **Appart 3**
Client **Sylvain Mercati**
N° compteur **40 799**

Utilisation et périodicité(s) **appartement** Ans **20**

Motif du contrôle

- ☐ Nouvelle installation
☒ Installation existante
☐ Modification
☐ Extension
☐

Contrôle effectué

- ☐ Contrôle final (CF)
☐ Contrôle de réception (CR)
☒ Contrôle périodique (CP)
Avis d'inst. n° / année Date
/

Périmètre du contrôle / installation effectuée

Toute l'installation

Date du contrôle CF

Date du contrôle CR/CP **28.07.2020**

- ☐ L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur
☐ Déplombé

Indications techniques

Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch.3
Coupe-surintensité général Type, caract. I_N A

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst. alim

Type, caractéristique	I _N [A]	ICC déb. [A]		ICC fin [A]		R _{ISO} [MΩ] I _{fuite} [mA]
D2	3X25	1400	657			5.24mA

Particularités

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

Signatures de l'installateur

Date
Contrôleur

Date
Personne autorisée à signer

Signatures de l'organe de contrôle indépendant

Date **20.08.2020** Date **20.08.2020**
Contrôleur Personne autorisée à signer

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Prénom Nom (Imprimé)

Annexes

- ☒ Protocole d'essais-mesures
☐ Protocole d'essais-mesures photovoltaïque
☐ RC

Distribution

- ☒ RS + annexes au propriétaire / gérance
☒ RS à l'exploitant de réseau / ESTI
☐

Exploitant de réseau / ESTI

Contrôle sporadique

- ☐ Oui
☐ Non

Date de réception

Remarques

- ☐ Aucun défaut constaté
☐ Etablissement d'un rapport
☐ Installation plombée
☐ Déterminant pour le prochain CP

Date

Visa